Bauamt Gemeinde Möser/ Stellv. SGL A. Grams

Stand - Laufende Maßnahmen zur GR Sitzung 13.10.2026

Tiefbau:

Schadensbeseitigung NASA/ OD Möser Sanierung / Umfahrung

- Bauhof hat die Arbeiten fertig gestellt / Kiesweg/ NASA/ Platz Bisengrund
- FA. Asphalt Kühne hat die Arbeiten beendet, Abnahme steht noch aus, anschließend Abrechnung mit dem LSBB

Mehrgenerationsplätze

Möser / Körbelitz

Auftrag an FA. Grewe/ Fertigstellung bis 30.11.2026

Vorbereitung der Fläche von Bauhof bereits erfolgt, erste Spielgerät bereits geliefert

Parkplatz vor Sporthalle Möser 3.BA

Auftrag an Firma EP- Bau am 12.10.26 übergeben

- Ausführungsbeginn in der KW 43
- Fertigstellung 2026/ 2027…Zeit bis Mai lt FöMi